

FUNKTIONSSHEIZEN für MOLDAN plan 435 Zement-Schnellestrich



Bauvorhaben

Name _____

Ort _____ Straße _____

Datum der Estrichverlegung _____ Mittlere Estrichdicke _____ mm

Heizrohrüberdeckung: min _____ mm max _____ mm

Heizungsbauer _____ Heizsystem _____

Aufheizen:

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahmen	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn frühestens 4 Tage nach Einbau mit 25°C Vorlauftemperatur/Heizleistung	Vorlauftemperatur/Heizleistung auf 25°C eingestellt, für 2 Tage halten	
Temperatur für Belagsverlegung erreicht	Heizung bleibt abgestellt	
CM-Messung Feuchte $\leq 1,8\%$	CM-Feuchte gemessen	

Zu beachten:

Siehe Technisches Merkblatt MOLDAN plan 435.

Nach Erreichen der Belegreife ist der Estrich möglichst zeitnah zu belegen!

Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum/Unterschrift Heizungsbauer